Plan-Ist-Prüfliste, aktualisiert (Modell v4)

Prüfung 22.10.: 16 bestätigt · 2 Abweichung · 16 ungeklärt (34 Punkte). Spalte 'Stand nach Korrektur': Korrekturen 1–6 und Vorgaben 7–9 vom 23.10.2026 umgesetzt. Zuordnung zum Blatt-14-Abgleich: 06_zuordnung_pruefungen.md.

ID	Bauteil	Seite	Fundstelle in der Ursprungsplanung	Status 22.10.	Stand nach Korrektur	Umsetzung im Modell v4
S1	Kernseite EG: Schlitzfenster y 6,5–7,5 m, z 0,9–3,0 m	5	B14 Kernseite: keine Öffnung. B13/B23 Grundrisse: Treppenraum x 0–4, y 4,5–9,5 (VB3 STAIR-GF), kein Fenstersymbol, Vermerk 'Fenster, Türen und Wandstärken nicht festgelegt'. B25 Kernseite: Schlitzfenster als 'Vorschlag (ASSUMED), nicht freigegeben'. SK/KI zeigen keine Kernseite.	ungeklärt	**offene Planungsentscheidung (C-40)**	Aus der plangetreuen Fassung entfernt (Wand geschlossen). Nur als Gestaltungsvorschlag Blatt 25 (Variante 'vorschlag', eigene Bildseite, gekennzeichnet). Belichtung/Rauchabzug Treppenraum und Rettungswege: offen.
S2	Kernseite 1. OG: Schlitzfenster y 6,5–7,5 m, z 3,9–6,1 m	5	wie S1 (Treppenraum STAIR-L1 y 4,5–9,5)	ungeklärt	**offene Planungsentscheidung (C-40)**	wie S1
S3	Kernseite Staffelgeschoss: Schlitzfenster (Holzrahmen) z 6,9–9,1 m	5	wie S1 (Treppenraum STAIR-L2 × 0,8–4,2, y 4,5–9,5); helles Holzfenster nur im Legendentext B25	ungeklärt	**offene Planungsentscheidung (C-40)**	wie S1
S4	Ostseite EG: Tür y 15,5–16,7 m, z 0–2,4 m	6	B14 Ostseite: weißes Türrechteck an exakt dieser Lage (SVG a 15,50–16,70 / z 0–2,40). B25 gleich. B13/B23 Grundriss: Ostwand im Küchen-/Anlieferbereich ohne beschriftete Tür.	bestätigt	**bestätigt**	unverändert (Tür in Blatt 14)
S5	Ostseite 1. OG: Fenster am Gangende y 9,5–11,5 m, z 4,4–6,0 m	6	B14 Ostseite: keine Öffnung. B13/B23: Mittelgang CORR-L1 y 9,5–11,5 endet an der Ostwand (x 32), ohne Fenstersymbol. B25: 'Ostseite mit Fenster am Gangende' (ASSUMED). SK (Variante-A-Stand, Skizze, nicht maßstäblich): Schmalseite mit drei großen Fenstern im 1. OG und voll verglastem EG – anderer, älterer Stand. Gang als Sackgasse/Rettungsweg offen (planning/baurechtliche_fragen.md Nr. 7, C-15).	ungeklärt	**offene Planungsentscheidung (C-40)**	wie S1; Gangende: Fenster oder zweiter Rettungsweg durch Brandschutz zu klären (C-15)
S6	Ostseite Staffelgeschoss: Fenster am Gangende, z 7,4–9,0 m	6	wie S5 (CORR-L2 y 9,5–11,5)	ungeklärt	**offene Planungsentscheidung (C-40)**	wie S5
S7	Dachterrassenbrüstung seitlich (West und Ost), Milchglas 1,10 m	5, 6, 7	B14 Seitenansichten: nicht gezeichnet. B13/B23 Schnitt: Brüstung hinten gezeichnet; B14 Legende 'Milchglas-Brüstung 1,10 m'. B25 zeichnet sie auch seitlich.	ungeklärt	**als Gestaltung gekennzeichnet, offen**	Seitliche Glasbrüstung bleibt als konzeptionelle Gestaltung, in Bildunterschrift und Hinweisblatt als 'nicht abschließend planbestätigt' gekennzeichnet
S8	Staffelrücksprung vorn und seitlich 0,80 m	2, 3, 5, 6	B4 Hinweis 'Staffelgeschoss 0,80 m zurückgesetzt'; B14 Seitenansichten (Staffel 0,8 m eingerückt); VB3 outlines L2.	bestätigt	**bestätigt**	unverändert
S9	Betonbänder an den Geschossdecken, umlaufend, 0,30 m	2–7	B14: nicht gezeichnet. B4: nur Balkonplatten. B25: 'Betonbänder laufen um alle vier Seiten' (Gestaltungsregel, abgeleitet aus KI). KI ki_aussen zeigt Betonbänder.	ungeklärt	**als Gestaltung gekennzeichnet, offen**	Betonbänder bleiben als konzeptionelle Gestaltung, gekennzeichnet wie S7
S10	Materialgrenzen Klinker (EG, 1. OG) / Lärchenholz (Staffel)	2–7	B14 Legende und Flächen; project_brief.md 'Außen'; KI.	bestätigt	**bestätigt**	unverändert

P1	Baukörper: 32 × 18 m (EG), 1. OG 21 m tief, Staffel 17,9 m; Höhen 3,50 / 3,00 / 3,10 m, Attika 9,90 m	2–7	B14 Kennzahlen und SVG-Rechtecke (alle Baukörper deckungsgleich); B13 Kennzahlen; B4 Höhenkoten; VB3 boxes/outlines.	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P2	Fünf Balkone 2,70 × 1,50 m, Plattenunterseite +3,20, Milchglasbrüstung 1,10 m	2, 3, 7	B4 und B14: fünf Balkone an der Platzfassade (SVG a 5,45–8,15; 11,05–13,75; 16,65–19,35; 22,25–24,95; 27,85–30,55); BD balconies BALC-L1-F1…F5 (PROVISIONAL); B13/B23 Grundriss 1. OG: fünf Kästen. KI zeigt ungleiche Balkone, teils kurze Seite (C-08).	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P3	OG-Fenster Platzseite: fünf Fenster x0+0,9…x0+4,7 (3,8 m breit), z 3,9–6,1 m	2, 3	B14: fünf gestrichelte Rechtecke exakt an dieser Lage ('Fensterlage schematisch, Maße offen'); B4 gleich.	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P4	Staffelfenster Platzseite: vier Fenster x 5,2–9,95 / 11,95–16,7 / 18,7–23,45 / 25,45–30,2, z 6,9–9,0 m	2, 3	B14: vier gestrichelte Rechtecke exakt an dieser Lage; B4 gleich. C-21: Entwurf 4 Achsen, 1. OG 5, Referenzbilder 7 Fenstergruppen.	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P5	EG-Verglasung Platzseite x 4–32 m, Höhe 3,10 m, schwarze Stahlrahmen	2, 3	BD RESTAURANT-FRONT-001 (PROVISIONAL, schwarz Stahl); B3p Glasfront (Annahme); B4, B14 Glasfläche x 4–32.	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P6	Pfostenraster 1,40 m in der EG-Verglasung (20 Felder)	2, 3, 8	Nicht belegt: BD und B3p/B4/B14/B25 zeigen eine Glasfläche ohne Pfosten; SK/gen_skizzen.js: Pfosten alle 2,00 m (13 Felder x 4–30). Das 1,40-m-Raster stammt aus meinem ersten Renderskript (scripts/render_ref.py), nicht aus einem Plan. Fassadenstützen R2 (x 4; 9,6; 15,2; 20,8; 26,4; 32) sind in BD 'REQUIRES-APPROVAL, noch nicht eingezeichnet' (C-16).	**Abweichung**	**korrigiert, konzeptionell gekennzeichnet**	Korrektur 1: 1,40-m-Raster entfernt; sieben Stege mit ungleichen Abständen als konzeptionelle Rahmenteilung (modell_b3.rahmenteilung()), ohne Rastermaß, gekennzeichnet
P7	Türen Platzseite: Eingang Kern x 1–2,5; Doppeltür x 17–19; Tür x 29,5–31 (je 2,40 m hoch)	2, 3	BD: DOOR-GF-RES-001 (x 1–2,5, ASSUMED), DOOR-GF-REST-001 (x 17–19, ASSUMED). B14: drei Türen an diesen Lagen. B21: Fluchtwegfelder 2,40 m und 1,90 m breit vor den Ausgängen (C-36).	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P8	Stahlvordach Terrasse 24 x 3,6 m (x 6–30), Unterkante +3,00 m, 0,10 m dick	2, 3, 5	BD CANOPY-001 (ASSUMED, schwarz, unter allen Balkonplatten, C-18); B3p, B4 (Linie 'Stahlvordach Unterseite +3,00'), B13/B23 ('Terrasse mit Stahlvordach'), B21 (44 Terrassenplätze); B14 Platzansicht: Rechteck x 6–30, z 3,0–3,1 gezeichnet. B25 zeichnet es NICHT. Frühere Aussage 'nicht in Blatt 14' war falsch.	**bestätigt**	**bestätigt (Konstruktion offen)**	Korrektur 6: Vordach 24 × 3,6 m, Unterkante +3,00 m unverändert; keine Stützen oder Abhängungen ergänzt
P9	Rückseite 1. OG: vier Fenster (5,6–9,4 / 12,6–16,4 / 19,6–23,4 / 26,6–30,4), z 3,9–6,1 m	4, 7	B14 Rückseite: vier gestrichelte Rechtecke exakt an dieser Lage; VB3 rooms WE-L1-H1…H4.	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P10	Rückseite Staffel: drei Fenster x 5,8–11,6 / 14,8–20,6 / 23,8–29,6, Höhe z 6,6–9,1 m	4, 7	B14: Lage identisch, Höhe z 6,90–9,00 m (2,1 m). B25 (und Modell): z 6,60–9,10 m (2,5 m, 'raumhohe Holzfenster zur Dachterrasse').	**Abweichung**	**korrigiert**	Korrektur 2: Rück-Staffelfenster z 6,90–9,00 m (Blatt 14)
P11	Rückseite EG: Öffnungen x 5–6,5 und 15–16,5 sowie x 1–2,5	4, 7	B14 Rückseite: zwei Türen (x 5–6,5 und 15–16,5, z 0–2,4). Die dritte Öffnung x 1–2,5 steht nur in B25 (Büro-Foyer mit Rückzugang, B22/B23 Alternative K, VB3 BUERO-FOYER2-GF), im Grundriss B23 ohne Türsymbol.	**ungeklärt**	**korrigiert, Bürozugang offen**	Korrektur 3: dritte Rücktür x 1–2,5 entfernt

P12	Auskragung 1. OG hinten 3,00 m; Staffel-Anbau 1,50 m; Dachterrasse 2,3 m tief	4, 6, 7	B13/B14/B23 Kennzahlen 'Auskragung 3,00 m / Überstand Staffel 1,50 m', B14 'Dachterrasse hinten 2,3 m tief', B13/B23 Schnitt bei x = 17 mit Maß 3,00 und 2,3 m; VB3 depth_L1 21,0, y2 18,7.	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P13	Dachterrasse: Lage x 4–32, y 18,7–21; Belag Holzdeck	4, 7	Lage/Tiefe: B13/B23 Staffelgrundriss 'Dachterrasse 2,3 m (Vorschlag)', B14. Belag: nirgends festgelegt; CR C-09 nennt für den Staffel-Umlauf 'grauer Beton, ASSUMED'; ki_terrasse (Holzdeck) ist als veraltet geführt.	**ungeklärt**	**korrigiert, Belag offen**	Korrektur 4: Holzdeck durch neutral graue Fläche ersetzt
P14	Abluftführung: Schacht x 29,8–31,0, y 11,5–12,7 m; Dachaustritt (Stutzen 0,75 m, bis +10,80 m)	2, 3, 6, 7	Schacht: B13/B23 gelbes Feld in allen Geschossen, VB3 SHAFT-KITCHEN (PROVISIONAL), C-22. Dachaustritt: B14 'Abluftführung über Dach (Austritt) ist nicht dargestellt' (C-22); nur B25 zeichnet einen Stutzen in der Ostansicht, Position offen.	**ungeklärt**	**korrigiert, Dachaustritt offen (C-22)**	Korrektur 5: Stutzen entfernt; Küchenabluftschacht im Gebäude (VB3 SHAFT-KITCHEN, alle Geschosse) bleibt; Dachaustritt als offene Planungsentscheidung dokumentiert
P15	Stellplätze: 11 × 2,50 × 5,00 m, 3,0 m von 5,0 m überdeckt, Fahrgasse 6,0 m	4, 7	B13/B23/B26 und VB3 parking; alle als hypothetisch (Grundstück 32 × 30 m nicht belegt, C-29).	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
P16	Orientierung der Platzfassade: Kern links oder rechts	2, 3, 4, 5, 6, 7	B4 (Design-Freeze-Ansicht) und SK: Kern links (x wächst nach rechts). B14/B25 und alle Bilder: Kern rechts (Platzfassade von außen gesehen). B3p-Grundriss: Platz oben, Kern links; von außen am Platz gesehen liegt der Kern damit rechts. Himmelsrichtung/Platzlage unbekannt (C-13).	**ungeklärt**	**offen (C-41)**	Korrektur 9: Ausrichtung unverändert beibehalten; keine Ansicht einzeln gespiegelt
T1	3,00-m-Auskragung 1. OG über den Stellplätzen	4, 7	Maß: B13/B14/B23. Tragwerk: C-35 'Tragwerk der Auskragung (3,00 m, Sichtbeton-Untersicht)' offen; Untersicht +3,20 (B13 Schnitt 'h 3,20 m').	**ungeklärt**	**ungeklärt**	unverändert
T2	Stellplatzüberdeckung ohne Stützen	4, 7	B13/B23/B14/VB3: keine Stützen (stuetzen: 0); Variante C hat 5 Stützen (C-35), B nicht. Ob 3 m ohne Stütze ausführbar und für GRZ/Stellplatznachweis zählt, ist offen (C-30, C-35).	**ungeklärt**	**ungeklärt**	unverändert
T3	Vordach: Stützen/Abhängung	2, 3, 5	Nirgends gezeichnet oder beschrieben (BD CANOPY-001 nur Platte, Unterseite +3,00 Annahme). KI zeigt schlanke Stützen am Vorderrand (Gestaltungsreferenz).	**ungeklärt**	**ungeklärt**	unverändert
T4	Fassadenstützen/Träger der 28-m-Glasfront	2, 3	C-16, BD facade_support: 'REQUIRES-APPROVAL', Achsen R2 × 4; 9,6; 15,2; 20,8; 26,4; 32 'noch nicht eingezeichnet'.	**ungeklärt**	**ungeklärt**	unverändert
T5	Innenstützen im Gastraum	8	BD columns_gf und B3p (Variante A): vier Stützen x 9,6 / 15,2 / 20,8 / 26,4 bei y 8,0 (Raster R2, Annahme). B21/B23/VB3 (B3): keine Stützen eingetragen; Mittelgang liegt bei y 9,5–11,5 statt 8–10 (C-35, 'Abfangung').	**ungeklärt**	**ungeklärt**	unverändert
G1	Raum 28 × 10 m, Bar x 5–15 / y 8,6–10, 12 Barhocker, Tischreihen 11/11/5 Tische, Fluchtwegfelder, Verglasung zur Platzseite	8	B21 (Layout normal), VB3 furnishing/rooms: Lage der Tische und Bar aus denselben Daten wie das Bild.	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert
G2	Klinkerpfeiler, Glas-Stahl-Trennung (Séparée), Bänke	8	In B21/B23 nicht vorhanden (Séparée nur in Variante A, B3p). Bild enthält keine.	**bestätigt**	**bestätigt**	unverändert

H1	Gebäudehöhe Attika +9,90 m gegen zulässig 12,00 m; höchstens 3 Geschosse	2–7	Zulässige Höhe 12,00 m und max. 3 Geschosse: Bestätigung des Auftraggebers 23.10.2026 (deckt sich mit project_brief.md, C-03). Modell: B14 Höhenkoten +3,50 / +6,50 (Traufe) / +9,60 / +9,90; Differenz 2,10 m. Höhenbezug ±0,00 = Oberkante Erdgeschossfußboden (B14); Bezugspunkt der Messregel der Stadt unbelegt.	**bestätigt**	**bestätigt**	Höhe 9,90 m unverändert; Differenz 2,10 m dokumentiert