NEUE MITTE WERLTE

Businessplan: Große Gastro und 8 Wohnungen

Baufeld 3, Neue Mitte Werlte



KI-Visualisierung zur Orientierung, keine Planung.

Bauherr	Bessam Hasso, Werlte
Vorhaben	Neubau eines gemischt genutzten Gebäudes: große Gastro im Erdgeschoss, 2 Büro-Ankermieter und 3 Wohnungen im 1. Obergeschoss, 5 Wohnungen im Staffelgeschoss in Holzbau
Grundstück	Baufeld 3, ca. 960 m², Bebauungsplan Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“, 1. Änderung (Entwurf 25.08.2026)
Finanzierungsbedarf	4.845.506 € (100 % Fremdkapital), davon KfW-Kredite 2.347.500 €
Stand	Oktober 2026

Alle Zahlen sind Planungsannahmen auf Basis des beigefügten Rechenmodells (Bankunterlagen_Baufeld3.xlsx). Mieten, Pacht, Umsatz, Baukosten und KfW-Konditionen müssen durch Angebote, Marktdaten und die Zusagen der Banken belegt werden.

1 Zusammenfassung

Auf dem Baufeld 3 der Neuen Mitte Werlte entsteht ein dreigeschossiges Gebäude (zwei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss in Holzbau) mit 576 m² Grundfläche (32 × 18 m, das Maximum der Grundflächenzahl 0,6) und 1.650 m² Bruttogrundfläche (BGF, alle Geschossflächen zusammen). Im Erdgeschoss liegt eine große Gastro mit ca. 510 m² und ca. 190 Plätzen. Im 1. Obergeschoss mieten zwei Ankermieter Büros (100 m² Versicherungsgesellschaft o. ä., 65 m² Makler o. ä., 10 Jahre fest), dazu kommen 3 Wohnungen. Im Staffelgeschoss in Holzbau liegen 5 Wohnungen. Die 8 Wohnungen haben zusammen 655 m² Wohnfläche und werden langfristig vermietet.

Kennzahl	Wert
Gesamtkosten inkl. Finanzierung in Bau- und Anlaufzeit	4.845.506 €
Darlehen insgesamt (kein Eigenkapital)	4.845.506 €
davon KfW 297, 298 und 299 (zinsverbilligte Kredite)	2.347.500 € (48 %)
Mischzins über alle Darlehen	3,39 %
Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) pro Monat	17.733 €
Nettoertrag vor Kapitaldienst pro Monat	36.687 €
Ergebnis pro Monat nach Kapitaldienst (ohne Lohn des Bauherrn)	+18.954 €
Kapitaldienstdeckung (DSCR, Verhältnis Ertrag zu Raten)	2,07 gesamt, 0,71 nur Immobilie
Ertragswert (vereinfacht)	2.877.244 €
Beleihungswert nach 10 % Sicherheitsabschlag	2.589.520 €
Beleihungsauslauf (Darlehen im Verhältnis zum Beleihungswert)	187 %

Kernaussagen

- **Der Ertrag trägt die Raten, aber nur mit der Gastro.** Mit dem Gastro-Gewinn liegt die Kapitaldienstdeckung bei 2,07. Allein aus Miete, Büromiete und Pacht wären es 0,71, aus Wohnen und Büro allein 0,45.
- **Die Büro-Ankermieter sichern einen Teil.** Die zwei Büros bringen 19.200 € im Jahr über 10 Jahre fest und decken 8 % des Kapitaldienstes, zusammen mit den Wohnungen decken die langfristigen Mieten 45 %.
- **KfW senkt die Zinslast deutlich.** Die drei KfW-Kreditprogramme decken 48 % des Darlehens zu 2,5 bis 3,0 % ab, der Mischzins liegt bei 3,39 % statt 4,0 %.
- **Der Beleihungswert ist die Hürde.** Der Ertragswert von 2,88 Mio. € liegt weit unter den Kosten von 4,85 Mio. €. Die Bank wird zusätzliche Sicherheiten oder Eigenkapital in der Größenordnung von 2,77 Mio. € verlangen.
- **Airbnb lohnt sich nicht.** Ein 60-m²-Airbnb-Apartment bringt bei der Werlter Auslastung (17 %, Emsland 36 %) deutlich weniger als eine langfristige Miete, deshalb bleiben alle 8 Wohnungen langfristig vermietet.

2 Vorhaben und Standort

Das Grundstück liegt östlich des Rathauses und südlich der neuen Planstraße zwischen Markt- und Kirchstraße. Der Bebauungsplan Nr. 123 weist ein Mischgebiet mit mindestens zwei und höchstens drei Geschossen aus, gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss ist ausdrücklich erwünscht. Die Baureife liegt vor, ein Baubeginn ist jederzeit möglich.

Festsetzung	Wert im Bebauungsplan	Entwurf
Grundflächenzahl (GRZ)	0,6, das sind max. 576 m²	576 m² (60 %, Maximum)
Vollgeschosse	zwei	Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, dazu Staffelgeschoss
Traufhöhe / Höhe	6,50 m / 12,00 m	Hauptbaukörper 6,50 m, gesamt ca. 9,90 m
Dachform	Details im Bebauungsplan	Flachdach, Staffelgeschoss 0,8 m rundum zurückgesetzt
Stellplätze	auf dem Grundstück in ausreichender Zahl	ca. 6–8 auf dem Grundstück, Bedarf ca. 55

Offene Punkte mit der Stadt: Zulässigkeit der 576 m² Grundfläche (das Baufenster im Plan wirkt nach unserer Schätzung kleiner), Einordnung des Staffelgeschosses (498 m², 86 % der Fläche darunter) und des Flachdachs sowie die Stellplätze (Mitnutzung der öffentlichen Parkfläche oder Ablöse). Diese Punkte sind schriftlich zu klären.

Zeitplan der Stadt: Stellplatz alte Grundschule ab November 2026, Planstraße ab März 2027, Marktplatz und Rathausumfeld fertig Ende 2028. Unser Baubeginn ist Mitte 2027, die Bauzeit beträgt 15 Monate, die Eröffnung erfolgt gemeinsam mit der neuen Mitte Ende 2028.

3 Baukonzept und Flächen

Das Gebäude hat eine Grundfläche von 32 × 18 m (576 m², das Maximum der Grundflächenzahl). Das Erdgeschoss ist vollverglast und gehört ganz der Gastro, Treppenhaus und Aufzug liegen am Westende und erschließen Büros und Wohnungen getrennt von der Gastro. Im 1. Obergeschoss liegen die zwei Büros und 3 Wohnungen, im Staffelgeschoss 5 Wohnungen. Das 1. Obergeschoss ist in rotbraunem Klinker mit Balkonen und Milchglas-Brüstungen ausgeführt, das Staffelgeschoss in Holzbau mit schmaler Dachterrasse (ca. 0,8 m, 77 m²) rundum. Holzbau spart ca. 184.000 € gegenüber Massivbau (Annahme, Angebot der Zimmerei nötig) und hilft beim Effizienzhaus-40-Standard.

Geschoss	BGF	Nutzung	Einheiten	Fläche
Erdgeschoss	576 m²	Gastro mit Bar, Séparée, Küche	1	ca. 510 m²
1. Obergeschoss	576 m²	Büro 1, Büro 2, Wohnen	2 + 3 × 107 m²	165 m² Büro, 321 m² Wohnen
Staffelgeschoss (Holzbau)	498 m²	Wohnen	5 × 67 m²	334 m²
Summe	**1.650 m²**		**8 Wohnungen, 2 Büros**	**655 m² Wohnen, 165 m² Büro**

Mietaufstellung

Einheit	Geschoss	Fläche	Miete je m²	Kaltmiete / Monat	Kaltmiete / Jahr
WE 1	1. OG	107,0 m²	11,18 €	1.196 €	14.351 €
WE 2	1. OG	107,0 m²	11,18 €	1.196 €	14.351 €
WE 3	1. OG	107,0 m²	11,18 €	1.196 €	14.351 €
WE 4	Staffel	66,8 m²	11,18 €	747 €	8.959 €
WE 5	Staffel	66,8 m²	11,18 €	747 €	8.959 €
WE 6	Staffel	66,8 m²	11,18 €	747 €	8.959 €
WE 7	Staffel	66,8 m²	11,18 €	747 €	8.959 €
WE 8	Staffel	66,8 m²	11,18 €	747 €	8.959 €
Summe Wohnen		**655,0 m²**		**7.321 €**	**87.847 €**
Gastro-Pacht (10 €/m²)	EG	510,0 m²	10,00 €	5.100 €	61.200 €
Büro 1 (Ankermieter)	1. OG	100,0 m²	9,50 €	950 €	11.400 €
Büro 2 (Ankermieter)	1. OG	65,0 m²	10,00 €	650 €	7.800 €
Rohertrag gesamt				**14.021 €**	**168.247 €**

Die Miete von 11,18 €/m² (950 € für 85 m², Annahme des Bauherrn) liegt am oberen Rand der Portalwerte für Neubau in Werlte (ca. 10,7 bis 11,0 €/m²). Nebenkosten (Grundsteuer, Versicherung, Betriebskosten) werden auf die Mieter umgelegt.

4 Gewerbeflächen: große Gastro und zwei Ankermieter

Die Grundfläche wurde auf das zulässige Maximum von 576 m² (GRZ 0,6 × 960 m²) vergrößert. Das Erdgeschoss gehört vollständig der Gastro, abzüglich Treppenhaus, Aufzug und Eingängen (66 m²) bleiben 510 m². Die Größe ist aus dem Platzbedarf abgeleitet: 160 Plätze im Gastraum und 30 im Séparée brauchen mit Bar, Küche, Lager, WC und Eingang genau diese Fläche. Das sind 2,7 m² je Platz (Richtwert 2,5 bis 3 m²).

Gastro-Flächenbedarf	Menge	Fläche
Gastraum inkl. Lounge	160 Plätze	304 m²
Séparée (Feiern)	30 Plätze	42 m²
Bar und Theken-Zone	–	25 m²
Küche mit Spülküche	–	55 m²
Lager, Kühlung, Anlieferung	–	25 m²
WC (Herren, Damen, barrierefrei)	–	22 m²
Eingang, Garderobe, Flure, Technik	–	37 m²
Gastro gesamt (ca. 190 Plätze)		**510 m²**

Der Gastro-Umsatz von 95.635 € im Monat entspricht ca. 6.040 € je Sitzplatz und Jahr. Zum Vergleich: Der Median in Österreich liegt für Betriebe mit weniger als 100 Plätzen bei ca. 12.000 € (Fitness-Check Gastronomie 2026). Die Annahme liegt damit deutlich unter dem Branchen-Median. Die Pacht von 10 €/m² entspricht 5,3 % vom Umsatz (üblich 6 bis 12 %).

Ankermieter Büro

Im 1. Obergeschoss mit Aufzug und eigenem Eingang liegen zwei Büros für langfristige Ankermieter: ein größeres Büro (100 m², Versicherungsgesellschaft oder ähnlicher Mieter mit zentralem Büro) und ein kleineres Büro (65 m², kleiner Makler oder Dienstleister). Beide Mietverträge sollen 10 Jahre fest laufen, mit Indexmiete (Anpassung an die Inflation). Der Vermieter übernimmt einen Grundausbau (Böden, Decken, Elektro) von 150 €/m², der Mieter den Rest.

Ankermieter	Fläche	Miete je m²	Miete pro Monat	Miete pro Jahr
Büro 1: Versicherungsgesellschaft o. ä.	100 m²	9,50 €	950 €	11.400 €
Büro 2: Makler o. ä.	65 m²	10,00 €	650 €	7.800 €
Summe Büro, 10 Jahre fest	**165 m²**	**9,70 €**	**1.600 €**	**19.200 €**

- Die Büros bringen über die Vertragslaufzeit von 10 Jahren zusammen ca. 0,21 Mio. € (mit Indexierung von 2 % pro Jahr) und machen 11 % des Rohertrags aus.
- Sie decken 8 % des Kapitaldienstes. Zusammen mit den Wohnungen decken die langfristigen Mieten 45 %, den Rest tragen Pacht und Gastro-Gewinn.
- Büromieten sind Annahmen (9,50 und 10,00 €/m²), für Werlte liegen keine Büromarktdaten vor. Vorverträge mit den Ankermietern sollten vor Baubeginn vorliegen, sie sind für die Bank ein wichtiger Nachweis.
- Die Büros zählen zum Nichtwohnteil und werden mit der Gastro über das KfW-Programm 299 finanziert.

5 Gastro-Konzept

Die Gastro nutzt das ganze Erdgeschoss (ca. 510 m²) als Bar-Restaurant für den ganzen Tag mit dem Hauptfokus auf dem Abend. Morgens gibt es Frühstück (am Wochenende Brunch), mittags einen Mittagstisch für Beschäftigte aus Rathaus und Umgebung. Ab dem späten Nachmittag wird das Haus zum Abendrestaurant mit regionaler, moderner Küche, ab 21 Uhr zur Bar mit Cocktails, Wein, Bier und leiser Musik (Fr und Sa bis 01 Uhr). Dazu kommen Feiern, Live-Abende und Themenabende im Séparée (abgetrennter Raum mit 30 Plätzen). Die Gestaltung folgt dem Referenzbild des Bauherrn: olivgrüne Vertäfelung, Cognac-Samtbanketten, Eiche, anthrazitfarbene Theke, Stahl-Glas-Trennwand und warmes Licht.

Merkmal	Annahme
Plätze	ca. 190 innen (160 Gastraum, 30 Séparée), ca. 60 auf der Terrasse, 12 Barhocker
Öffnungszeiten	Di–Fr 11:30–23 Uhr, Sa 10–01 Uhr, So 10–21 Uhr, Montag Ruhetag
Umsatz	95.635 € pro Monat (netto), davon 75 % am Abend, ca. 6.000 € je Sitzplatz und Jahr
Marge vor Pacht	30,5 % (Branchen-Richtwert, nicht aus Werlte)
Pacht an das Haus	10 €/m², 5.100 € pro Monat (ca. 5,3 % vom Umsatz)
Ausbau	190.000 € (1.000 € je Platz nach dem Budget des Bauherrn, Angebote nötig), dazu Büro-Ausbau 150 €/m²

Der Umsatz setzt sich aus Tagesteilen zusammen. Der Abend (Restaurant, Bar, Feiern) bringt 75 % des Umsatzes, Frühstück und Mittag füllen das Haus am Tag. Öffnungstage, Gäste und Bon sind Annahmen, es liegen keine Marktdaten für Werlte vor.

Tagesteil	Zeit	Tage	Gäste/ Tag	Ø Bon	Umsatz/ Monat	Anteil
Frühstück werktags	Di–Fr 08:00–11:00	17	25	11 €	4.675 €	5 %
Brunch am Wochenende	Sa, So 09:00–14:00	9	60	14 €	7.560 €	8 %
Mittagstisch	Di–Fr 11:30–14:30	17	50	14 €	11.900 €	12 %
Abendessen Restaurant	Di–So 17:30–22:00	26	55	32 €	45.760 €	48 %
Bar Di–Do	ab 21:00	13	20	18 €	4.680 €	5 %
Bar Fr, Sa (bis 01:00)	Cocktails, Wein, Bier, Musik	9	70	22 €	13.860 €	14 %
Feiern, Live-Abende, Séparée	nach Absprache, 4 pro Monat	4	40	45 €	7.200 €	8 %
Summe					**95.635 €**	**100 %**

Umsatz pro Monat	Gewinn vor Pacht	Gewinn nach Pacht
50.000 €	15.250 €	+10.150 €
65.000 €	19.825 €	+14.725 €
80.000 €	24.400 €	+19.300 €
95.635 €	**29.169 €**	**+24.069 €**
110.000 €	33.550 €	+28.450 €

Der Gastro-Betrieb deckt seine Pacht ab ca. 16.700 € Umsatz im Monat. Der Lohn des Bauherrn ist nicht gerechnet. Ausführliche Gestaltung, Grundriss, Speisekarte und Personalplan stehen im Gastro-Konzept.

6 Kosten

Posten	Rechnung	Betrag	Anteil
Grundstück inkl. Steuer und Notar	960 m² × 230 € + ca. 7 %	236.256 €	4,9 %
Bau, Massivbau	1.650 m² × 2.200 €	3.630.000 €	74,9 %
Abschlag Holzbau Staffelgeschoss	498 m² × 400 €	−199.200 €	-4,1 %
Dachterrasse rundum	77 m² × 450 €	34.650 €	0,7 %
Baunebenkosten	15 % vom Bau	519.818 €	10,7 %
Mehrkosten Effizienzhaus 40 und QNG	3 % auf Bau inkl. Nebenkosten	119.558 €	2,5 %
Ausbau Gastro und Büros	190.000 € + Büros 150 €/m²	214.750 €	4,4 %
Finanzierungskosten	Bauzeit, Bereitstellung, Anlaufzeit	289.674 €	6,0 %
Gesamtkosten		**4.845.506 €**	**100 %**

Das entspricht 2.937 € je m² BGF. Baukosten von 2.200 €/m² (Bekanntenpreis des Bauherrn) und die Baunebenkosten sind durch Angebote von Bauunternehmen und Zimmerei zu belegen. QNG steht für das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.

7 Finanzierung mit KfW-Krediten

Das Vorhaben wird zu 100 % fremdfinanziert. Der Bauherr bringt kein Eigenkapital ein. Die Kosten werden mit den zinsverbilligten KfW-Krediten „Klimafreundlicher Neubau“ und einem Darlehen der Hausbank gedeckt. Die KfW zahlt im Neubau keinen Zuschuss, der Vorteil ist der niedrigere Zins.

Programm	Wofür	Rahmen (mit QNG)	Im Projekt	Zins
KfW 297	selbst genutzte Wohnungen	bis 150.000 € je Wohnung	0 €	2,50 %
KfW 298	vermietete Wohnungen	bis 150.000 € je Wohnung	1.200.000 €	2,50 %
KfW 299	Gastro und Büros (Nichtwohngebäude)	bis 2.000 € je m² Nettogrundfläche	1.147.500 €	3,00 %
Hausbank	Rest inkl. Bauzeitzinsen	–	2.498.006 €	4,00 %
Summe			**4.845.506 €**	**3,39 %**

Voraussetzungen und Hinweise

- Effizienzhaus 40 (Wohnen) bzw. Effizienzgebäude 40 (Gastro) und QNG-Zertifikat für den vollen Kreditrahmen. Mehrkosten angenommen mit 3 % der Baukosten.
- Heizung ohne Öl, Gas und Biomasse, zum Beispiel Wärmepumpe oder Fernwärme. Ein Energieeffizienz-Experte plant und bestätigt den Standard.

- Antrag über die Hausbank vor Baubeginn (Vorhabenbeginn). Es gibt keinen Rechtsanspruch, der Zins gilt am Tag der Zusage.
- Wohnteil (297/298) und Gastro (299) werden bei gemischter Nutzung getrennt gefördert. Das Programm 297 gilt für selbst genutzte Wohnungen, 298 für vermietete, die Konditionen sind gleich. Im Rechenmodell sind alle 8 Wohnungen vermietet (298), eine Selbstnutzung lässt sich im Blatt Annahmen einstellen.
- Die KfW-Zinsen in den Quellen (Ratgeber, Oktober 2026) schwanken zwischen 0,6 % und 3,05 %. Angesetzt sind 2,5 % (Wohnen) und 3,0 % (Gastro). Die Hausbank und die KfW müssen die Konditionen bestätigen.

Bau- und Anlaufzeit

Das Grundstück wird zu Beginn bezahlt, die Baukosten fließen über 15 Monate. Danach folgen 12 Monate tilgungsfreie Anlaufzeit, in der nur Zinsen anfallen und von der Hausbank mitfinanziert werden (mit der Bank zu verhandeln). Zinsen und Bereitstellungsgebühr (3 % p. a. ab Monat 7 auf die noch nicht abgerufene Bausumme) betragen in dieser Zeit 289.674 €. Zu Beginn der Rückzahlung stehen 4.845.506 € Darlehen.

8 Abzahlungsplan

Die Darlehen werden als Annuitätendarlehen (gleichbleibende Rate) mit 1 % Anfangstilgung zurückgezahlt. Rate = Darlehen × (Zins + Tilgung) / 12. Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre, danach wird der gleiche Zins angenommen. Der vollständige monatliche Plan über 35 Jahre steht im Excel-Blatt „Tilgungsplan“, eine Jahresübersicht im Blatt „Tilgung Jahre“.

Darlehen	Betrag bei Rate-Start	Zins	Tilgung	Rate / Monat	Rate / Jahr
KfW Wohnen (297, 298)	1.200.000 €	2,50 %	1,00 %	3.500 €	42.000 €
KfW Gastro (299)	1.147.500 €	3,00 %	1,00 %	3.825 €	45.900 €
Hausbank	2.498.006 €	4,00 %	1,00 %	10.408 €	124.900 €
Summe	**4.845.506 €**	**3,39 %**		**17.733 €**	**212.800 €**

Jahr	Zinsen	Tilgung	Kapitaldienst	Restschuld Jahresende
1	163.585 €	49.216 €	212.800 €	4.796.290 €
2	161.887 €	50.913 €	212.800 €	4.745.377 €
3	160.129 €	52.671 €	212.800 €	4.692.706 €
5	156.421 €	56.379 €	212.800 €	4.581.834 €
10 (Ende Zinsbindung)	**145.921 €**	**66.879 €**	**212.800 €**	**4.269.180 €**
15	133.383 €	79.418 €	212.800 €	3.898.060 €
20	118.398 €	94.403 €	212.800 €	3.457.088 €
25	100.473 €	112.328 €	212.800 €	2.932.587 €
30	79.012 €	133.789 €	212.800 €	2.308.113 €
35	53.296 €	159.505 €	212.800 €	1.563.885 €

Nach 10 Jahren beträgt die Restschuld 4.269.180 €. Die Anschlussfinanzierung ist eingeplant, ein Zinsanstieg um einen Prozentpunkt auf die Restschuld kostet ca. 3.558 € pro Monat mehr. Die Bank kann eine höhere Tilgung verlangen, im Modell ist sie einstellbar.

9 Ertrag und Kapitaldienst

Position	pro Monat	pro Jahr
Kaltmiete Wohnen (8 Wohnungen)	+7.321 €	+87.847 €
Büromieten (2 Ankermieter, 10 Jahre fest)	+1.600 €	+19.200 €
Pacht Gastro (510 m² × 10 €)	+5.100 €	+61.200 €
Rücklagen (10 % von Miete, Büro und Pacht)	−1.402 €	−16.825 €
Nettoertrag Immobilie	**+12.619 €**	**+151.422 €**
Betriebsergebnis Gastro nach Pacht (95.635 € Umsatz)	+24.069 €	+288.824 €
Nettoertrag vor Kapitaldienst	**+36.687 €**	**+440.246 €**
Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung)	−17.733 €	−212.800 €
Ergebnis nach Kapitaldienst	**+18.954 €**	**+227.446 €**

- **Kapitaldienstdeckung (DSCR):** 2,07 gesamt, 0,71 nur aus Miete, Büro und Pacht, 0,45 nur aus Wohnen und Büro. Banken verlangen meist mindestens 1,2.
- **Zinsdeckung:** 2,69 (Ertrag vor Kapitaldienst im Verhältnis zu den Zinsen).
- **Anfangsrendite:** 3,13 % (Nettoertrag der Immobilie auf die Gesamtkosten).
- **Break-even:** Das Haus ist ab ca. 33.500 € Gastro-Umsatz im Monat im Plus, alle Raten sind dann bezahlt.

Der Gastro-Gewinn ist für die Bank der unsichere Teil des Ertrags. Ein Pachtvertrag mit einem Betreiber, der Sicherheiten stellt, und ein überzeugendes Gastro-Konzept sind deshalb entscheidend.

10 Ertragswert und Beleihung

Der Ertragswert wird vereinfacht nach der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) berechnet: Rohertrag minus Bewirtschaftungskosten ergibt den Reinertrag, davon wird die Verzinsung des Bodenwerts abgezogen und der Rest mit einem Vervielfältiger (Barwertfaktor für die Restnutzungsdauer) kapitalisiert. Die Bewertung erfolgt getrennt nach Nutzung: Liegenschaftszins 4,0 % für Wohnen, 6,0 % für die Büros mit Ankermietern und 6,5 % für die Gastro-Pacht, Restnutzungsdauer 80 Jahre (Wohnen) bzw. 60 Jahre (Gewerbe), Bewirtschaftungskosten nach üblichen Sätzen. Den verbindlichen Beleihungswert ermittelt der Gutachter der Bank.

Ertragswert	Betrag
Rohertrag pro Jahr (Mieten und Pacht)	168.247 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Instandhaltung, Mietausfall)	−23.141 €
Reinertrag	**145.106 €**
Bodenwert (960 m² × 230 €)	220.800 €
Gebäudeertragswert (mittlerer Vervielfältiger 19,9)	2.656.444 €
Ertragswert (Gebäude plus Boden)	**2.877.244 €**
davon Wohnen	1.806.745 €
davon Büro (Ankermieter)	274.282 €
davon Gastro (Pacht)	796.217 €

Beleihung	Betrag
Sachwert (Bodenwert plus Herstellungskosten des Gebäudes)	4.325.626 €
Beleihungswert (niedrigerer Wert, Sicherheitsabschlag 10 %)	2.589.520 €
Gesamtkosten und Darlehensbedarf	4.845.506 €
Beleihungsauslauf (Darlehen im Verhältnis zum Beleihungswert)	**187 %**
Ertragswert minus Gesamtkosten	−1.968.262 €
Darlehen über dem üblichen Auslauf von 80 %	2.773.890 €

Bewertung

Die Mieten, Büromieten und die Pacht tragen einen Ertragswert von 2,88 Mio. €, die Kosten liegen bei 4,85 Mio. €. Bei 100 % Fremdfinanzierung ergibt sich ein Beleihungsauslauf von 187 %, Banken beleihen üblicherweise nur bis ca. 80 %. Um das Darlehen darstellen zu können, bietet der Bauherr der Bank zusätzliche Sicherheiten an, etwa Grundschulden auf weitere Immobilien, eine Bürgschaft oder Eigenkapital. Rechnerisch geht es um ca. 2,77 Mio. €. Weitere Hebel sind höhere Mieten durch Vorvermietung, niedrigere Baukosten durch die Angebote der Bekannten-Unternehmen und eine Städtebauförderung (Zuschuss der Stadt, noch offen).

11 Prognose und Belastungstest

Jahr	1	3	5	7	10
Nettoertrag vor Kapitaldienst	440.246 €	453.729 €	467.626 €	481.950 €	504.267 €
Kapitaldienst	−212.800 €	−212.800 €	−212.800 €	−212.800 €	−212.800 €
Ergebnis nach Kapitaldienst	**227.446 €**	**240.928 €**	**254.825 €**	**269.150 €**	**291.467 €**
Kapitaldienstdeckung (DSCR)	2,07	2,13	2,20	2,26	2,37
Restschuld Jahresende	4.796.290 €	4.692.706 €	4.581.834 €	4.463.143 €	4.269.180 €

Annahme: Miete, Pacht und Gastro-Umsatz steigen um 1,5 % pro Jahr, Büromieten um 2 % (Indexmiete), der Kapitaldienst bleibt gleich. Die Kapitaldienstdeckung verbessert sich von 2,07 auf 2,37 in Jahr 10.

Belastungstest (pro Monat)	Ergebnis	DSCR	zum Plan
Plan	**+18.954 €**	**2,07**	
Anschlusszins nach 10 Jahren +1 Prozentpunkt (auf Restschuld)	+15.396 €	1,72	−3.558 €
Mieten Wohnen −10 %	+18.295 €	2,03	−659 €
Gastro-Umsatz −20 %	+13.120 €	1,74	−5.834 €
Gastro-Umsatz −40 %	+7.286 €	1,41	−11.667 €
Baukosten +10 % (Kredit steigt entsprechend)	+17.495 €	1,91	−1.459 €
Größerer Büro-Ankermieter zieht aus (Leerstand)	+18.099 €	2,02	−855 €
Beide Büros leer	+17.514 €	1,99	−1.440 €
Gastro fällt ganz aus (keine Pacht, kein Betriebsergebnis)	−9.705 €	0,45	−28.659 €

Die Tests sind vereinfacht. Das Ergebnis reagiert am stärksten auf den Gastro-Umsatz und die Pacht. Bei einem Umsatz −40 % liegt die Kapitaldienstdeckung noch über 1,4, bei einem Ausfall der Gastro reicht der Ertrag nicht mehr für die Raten. Ein Auszug eines Ankermieters ist verkraftbar.

12 Prüfung: ein 60-m²-Apartment als Airbnb

Marktlage Werlte (49757), Stand Q4 2026: Die Beherbergungsbetriebe der Samtgemeinde Werlte (ab 10 Betten) hatten zuletzt eine Auslastung von 17,4 % bei 2,7 Tagen Aufenthalt, der Emsland-

Schnitt liegt bei 36,2 % (Emsland Tourismus, Quelle Landesamt für Statistik). Ferienunterkünfte kosten in Werlte im Schnitt ca. 87 € pro Nacht, 89 % liegen unter 100 €. Belegungsdaten von Airbnb oder AirDNA für Werlte lagen nicht vor, deshalb sind die Szenarien Näherungen. Angesetzt sind 90 € pro Nacht, Möblierung von 600 €/m² (36.000 €) im Kredit, Kosten von 56 % des Umsatzes (Plattform, Reinigung, Nebenkosten, Rücklage) gegenüber einer langfristigen Miete von 11,18 €/m² abzüglich 10 % Rücklagen.

Apartment 60 m²	Werlte amtlich	Emsland-Schnitt	Optimistisch
Auslastung	17,4 %	36,2 %	60,0 %
Preis pro Nacht	90 €	90 €	90 €
Netto Airbnb pro Monat	210 €	436 €	723 €
Netto langfristige Miete pro Monat	604 €	604 €	604 €
Kapitaldienst Möblierung pro Monat	−150 €	−150 €	−150 €
Mehrertrag gegenüber langfristiger Miete pro Monat	**−544 €**	**−318 €**	**−31 €**

Ergebnis: Airbnb lohnt sich in Werlte nicht. Erst ab ca. 63 % Auslastung wäre es so gut wie die langfristige Miete, in Werlte liegt sie amtlich bei 17 %. Dazu kommen Aufwand für Gäste und Reinigung. Die Wohnung bleibt deshalb langfristig vermietet.

13 Chancen und Risiken

Thema	Risiko	Gegenmaßnahme
Sicherheiten	Beleihungsauslauf 187 % bei 100 % Fremdfinanzierung	Zusätzliche Grundschulden, Bürgschaft, Eigenkapital; Pachtvertrag mit Bonitätsnachweis
Gastro-Umsatz	Haus ab ca. 33.000 € Umsatz im Plus; bei Ausfall der Gastro fehlen ca. 28.659 € pro Monat	Konzept, erfahrener Betreiber, Probebetrieb, Pachtstaffel
Miete	11,18 €/m² liegt am oberen Rand der Marktdaten	Vorvermietung, Vergleichsangebote, Einrichtungsqualität
Zins	KfW-Zins und Rahmen unsicher, Folgezins nach 10 Jahren offen	Zusage vor Baubeginn, Forward-Darlehen, höhere Tilgung später
Genehmigung	576 m², Staffelgeschoss, Flachdach, Stellplätze	Bauvoranfrage, städtebaulicher Vertrag, Plan B mit kleinerer Grundfläche
Standard	KfW verlangt Effizienzhaus 40 mit QNG, Mehrkosten	Energieeffizienz-Experte früh einbinden, Holzbau nutzen
Baukosten	Preise sind Annahmen (2.200 €/m²); +10 % kosten ca. 1.400 € im Monat	Festpreisangebote Bauunternehmen und Zimmerei

Chancen: zentrale Lage am neuen Marktplatz, Holzbau und Eigenleistung der Partner aus dem Bekanntenkreis, zinsverbilligte KfW-Kredite, Spielraum beim Gastro-Umsatz (Terrasse, Feiern, Catering sind nicht eingerechnet).

14 Zeitplan und nächste Schritte

Zeitpunkt	Schritt
Oktober 2026	Gespräch mit der Stadt: Preis, Förderung, Stellplätze, Zulässigkeit der 576 m²
November 2026	Architekt beauftragen, Baufenster, Höhen und Geschosse schriftlich klären, Energieeffizienz-Experte für Effizienzhaus 40 und QNG
Dezember 2026	Hausbank: Finanzierung, Anlaufzeit, KfW 297, 298, 299 und Sicherheiten klären
Q1 2027	Städtebaulicher Vertrag, Bauantrag, Festpreisangebote, KfW-Antrag über die Hausbank vor Baubeginn
Mitte 2027	Baubeginn, 15 Monate Bauzeit
Ende 2028	Fertigstellung und Eröffnung zusammen mit der neuen Mitte

15 Anlagen und Unterlagen für die Bank

Das Rechenmodell Bankunterlagen_Baufeld3.xlsx enthält Übersicht, Annahmen, Flächen und Mieten, Kosten und Finanzierungsplan, Bauphase, Abzahlungsplan (monatlich und jährlich), Ertrag und Kapitaldienst, Gastro-Betrieb, Ertragswert, Prognose, Belastungstest, Airbnb-Prüfung und die vollständige Checkliste der Unterlagen. Die wichtigsten Unterlagen:

Nr.	Unterlage	Status
1	Projekt: Businessplan (Word) und Präsentation	vorhanden
2	Projekt: Rechenmodell mit Finanzierungs- und Tilgungsplan	vorhanden
3	Projekt: Gastro-Konzept mit Gestaltung	vorhanden
4	Projekt: Lageplan, Flurkarte, Grundbuchauszug	offen
5	Projekt: Bebauungsplan Nr. 123, 1. Änderung und Konzeptheft	teilweise
6	Projekt: Grundstückskaufvertrag oder Reservierung der Stadt	offen
7	Bau: Entwurfspläne, Flächen- und Wohnflächenberechnung	offen
8	Bau: Baubeschreibung	offen
9	Bau: Bauvoranfrage oder Baugenehmigung	offen
10	Bau: Kostenberechnung nach DIN 276 und Angebote	offen
11	Bau: Bauzeitenplan	vorhanden
12	KfW: Bestätigung Energieeffizienz-Experte (Effizienzhaus 40)	offen
13	KfW: QNG-Zertifizierung (Konzept und Zertifizierer)	offen
14	KfW: Heizkonzept ohne Öl, Gas und Biomasse	offen
15	Einnahmen: Mietaufstellung und Mietkalkulation	vorhanden
16	Einnahmen: Pachtvertrag Gastro (Entwurf)	offen
17	Einnahmen: Vorverträge Ankermieter Büro (2 Mieter)	offen
18	Einnahmen: Vorvermietungsabsichten	offen
19	Betrieb: Gastro-Kalkulation mit Wareneinsatz, Personal, Umsatz	vorhanden
20	Betrieb: Nachweis Gastro-Erfahrung, Lebenslauf, Konzession	offen
21	Person: Selbstauskunft und Vermögensübersicht	offen
22	Person: Einkommensnachweise, Steuerbescheide, BWA, Schufa	offen
23	Person: Nachweis weiterer Sicherheiten	offen
24	Sicherheit: Wertermittlung / Beleihungswert	offen
25	Sicherheit: Versicherungen	offen

Weitere Anlagen: Präsentation (Neue-Mitte-Werlte_Baufeld3_8-Wohnungen_Grosse-Gastro-EG.pptx), Gastro-Konzept (Neue-Mitte-Werlte_Baufeld3_Gastro-Konzept.pptx).