NEUE MITTE WERLTE

# Businessplan: Große Gastro und 8 Wohnungen

## Baufeld 3, Neue Mitte Werlte



*KI-Visualisierung zur Orientierung, keine Planung.*

| | |
|---|---|
| Bauherr | Bessam Hasso, Werlte |
| Vorhaben | Neubau eines gemischt genutzten Gebäudes mit Gastro im Erdgeschoss und 8 Mietwohnungen auf 1. Obergeschoss und Staffelgeschoss in Holzbau |
| Grundstück | Baufeld 3, ca. 960 m², Bebauungsplan Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“, 1. Änderung (Entwurf 25.08.2026) |
| Finanzierungsbedarf | 4.490.838 € (100 % Fremdkapital), davon KfW-Kredite 1.982.000 € |
| Stand | Oktober 2026 |

*Alle Zahlen sind Planungsannahmen auf Basis des beigefügten Rechenmodells (Bankunterlagen_Baufeld3.xlsx). Mieten, Pacht, Umsatz, Baukosten und KfW-Konditionen müssen durch Angebote, Marktdaten und die Zusagen der Banken belegt werden.*

# 1 Zusammenfassung

Auf dem Baufeld 3 der Neuen Mitte Werlte entsteht ein dreigeschossiges Gebäude (zwei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss in Holzbau) mit 540 m² Grundfläche und 1.540 m² Bruttogrundfläche (BGF, alle Geschossflächen zusammen). Im Erdgeschoss liegt eine große Gastro mit ca. 460 m², darüber 8 Wohnungen mit zusammen 725 m² Wohnfläche. Die Wohnungen werden langfristig vermietet.

| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtkosten inkl. Finanzierung in Bau- und Anlaufzeit | 4.490.838 € |
| Darlehen insgesamt (kein Eigenkapital) | 4.490.838 € |
| davon KfW 297, 298 und 299 (zinsverbilligte Kredite) | 1.982.000 € (44 %) |
| Mischzins über alle Darlehen | 3,43 % |
| Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) pro Monat | 16.560 € |
| Nettoertrag vor Kapitaldienst pro Monat | 21.991 € |
| Ergebnis pro Monat nach Kapitaldienst (ohne Lohn des Bauherrn) | +5.430 € |
| Kapitaldienstdeckung (DSCR, Verhältnis Ertrag zu Raten) | 1,33 gesamt, 0,74 nur Immobilie |
| Ertragswert (vereinfacht) | 3.060.908 € |
| Beleihungswert nach 10 % Sicherheitsabschlag | 2.754.817 € |
| Beleihungsauslauf (Darlehen im Verhältnis zum Beleihungswert) | 163 % |

### Kernaussagen

- **Der Ertrag trägt die Raten, aber nur mit der Gastro.** Mit dem Gastro-Gewinn liegt die Kapitaldienstdeckung bei 1,33. Allein aus Miete und Pacht wären es 0,74, die Immobilie trägt sich also nicht selbst.
- **KfW senkt die Zinslast deutlich.** Die drei KfW-Kreditprogramme decken 44 % des Darlehens zu 2,5 bis 3,0 % ab, der Mischzins liegt bei 3,43 % statt 4,0 %.
- **Der Beleihungswert ist die Hürde.** Der Ertragswert von 3,06 Mio. € liegt unter den Kosten von 4,49 Mio. €. Die Bank wird zusätzliche Sicherheiten oder Eigenkapital in der Größenordnung von 2,29 Mio. € verlangen.
- **Airbnb lohnt sich nicht.** Zwei Wohnungen als Kurzzeitvermietung bringen weniger als langfristige Mieter, deshalb bleiben alle 8 Wohnungen langfristig vermietet.

# 2 Vorhaben und Standort

Das Grundstück liegt östlich des Rathauses und südlich der neuen Planstraße zwischen Markt- und Kirchstraße. Der Bebauungsplan Nr. 123 weist ein Mischgebiet mit mindestens zwei und höchstens drei Geschossen aus, gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss ist ausdrücklich erwünscht. Die Baureife liegt vor, ein Baubeginn ist jederzeit möglich.

| Festsetzung | Wert im Bebauungsplan | Entwurf |
|---|---|---|
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,6, das sind max. 576 m² | 540 m² (56 %) |
| Vollgeschosse | zwei | Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, dazu Staffelgeschoss |
| Traufhöhe / Höhe | 6,50 m / 12,00 m | Hauptbaukörper 6,50 m, gesamt ca. 9,90 m |
| Dachform | Details im Bebauungsplan | Flachdach, Staffelgeschoss 0,8 m rundum zurückgesetzt |
| Stellplätze | auf dem Grundstück in ausreichender Zahl | ca. 8–10 auf dem Grundstück, Bedarf ca. 45 |

Offene Punkte mit der Stadt: Zulässigkeit der 540 m² Grundfläche (das Baufenster im Plan wirkt nach unserer Schätzung kleiner), Einordnung des Staffelgeschosses (460 m², 85 % der Fläche darunter) und des Flachdachs sowie die Stellplätze (Mitnutzung der öffentlichen Parkfläche oder Ablöse). Diese Punkte sind schriftlich zu klären.

Zeitplan der Stadt: Stellplatz alte Grundschule ab November 2026, Planstraße ab März 2027, Marktplatz und Rathausumfeld fertig Ende 2028. Unser Baubeginn ist Mitte 2027, die Bauzeit beträgt 15 Monate, die Eröffnung erfolgt gemeinsam mit der neuen Mitte Ende 2028.

# 3 Baukonzept und Flächen

Das Gebäude hat eine Grundfläche von ca. 30 × 18 m. Das Erdgeschoss ist vollverglast und nimmt die Gastro auf, Treppenhaus und Aufzug liegen am Westende und erschließen die Wohnungen getrennt von der Gastro. Das 1. Obergeschoss ist in rotbraunem Klinker mit Balkonen und Milchglas-Brüstungen ausgeführt, das Staffelgeschoss in Holzbau mit schmaler Dachterrasse (ca. 0,8 m, 72 m²) rundum. Holzbau spart ca. 184.000 € gegenüber Massivbau (Annahme, Angebot der Zimmerei nötig) und hilft beim Effizienzhaus-40-Standard.

| Geschoss | BGF | Nutzung | Einheiten | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | 540 m² | Gastro mit Bar, Séparée, Küche | 1 | ca. 460 m² |
| 1. Obergeschoss | 540 m² | Wohnen | 5 × 83 m² | 415 m² |
| Staffelgeschoss (Holzbau) | 460 m² | Wohnen (Penthouses) | 3 × 103 m² | 310 m² |
| **Summe** | **1.540 m²** | | **8 Wohnungen** | **725 m² Wohnfläche** |

### Mietaufstellung

| Einheit | Geschoss | Fläche | Miete je m² | Kaltmiete / Monat | Kaltmiete / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 1 | 1. OG | 83,0 m² | 11,18 € | 928 € | 11.132 € |
| WE 2 | 1. OG | 83,0 m² | 11,18 € | 928 € | 11.132 € |
| WE 3 | 1. OG | 83,0 m² | 11,18 € | 928 € | 11.132 € |
| WE 4 | 1. OG | 83,0 m² | 11,18 € | 928 € | 11.132 € |
| WE 5 | 1. OG | 83,0 m² | 11,18 € | 928 € | 11.132 € |
| WE 6 | Staffel | 103,3 m² | 11,18 € | 1.155 € | 13.859 € |
| WE 7 | Staffel | 103,3 m² | 11,18 € | 1.155 € | 13.859 € |
| WE 8 | Staffel | 103,3 m² | 11,18 € | 1.155 € | 13.859 € |
| **Summe Wohnen** | | **725,0 m²** | | **8.103 €** | **97.235 €** |
| Gastro-Pacht (12 €/m²) | EG | 460,0 m² | 12,00 € | 5.520 € | 66.240 € |
| **Rohertrag gesamt** | | | | **13.623 €** | **163.475 €** |

*Die Miete von 11,18 €/m² (950 € für 85 m², Annahme des Bauherrn) liegt am oberen Rand der Portalwerte für Neubau in Werlte (ca. 10,7 bis 11,0 €/m²). Nebenkosten (Grundsteuer, Versicherung, Betriebskosten) werden auf die Mieter umgelegt.*

# 4 Gastro-Konzept

Die Gastro nutzt das ganze Erdgeschoss (ca. 460 m²) als Bar-Restaurant für den ganzen Tag: Frühstück und Brunch am Wochenende, Mittagstisch für Beschäftigte aus Rathaus und Umgebung, Abendrestaurant mit regionaler, moderner Küche, Bar mit Theke und ein Séparée (abgetrennter

Raum) mit 20 Plätzen für Feiern. Die Gestaltung folgt dem Referenzbild des Bauherrn: olivgrüne Vertäfelung, Cognac-Samtbanketten, Eiche, anthrazitfarbene Theke, Stahl-Glas-Trennwand und warmes Licht.

| Merkmal | Annahme |
|---|---|
| Plätze | ca. 150 innen (130 Gastraum, 20 Séparée), ca. 40 auf der Terrasse, 10 Barhocker |
| Öffnungszeiten | Di–Fr 11:30–23 Uhr, Sa 10–01 Uhr, So 10–21 Uhr, Montag Ruhetag |
| Umsatz | 50.000 € pro Monat (netto), vorsichtig für 460 m² und ca. 150 Plätze |
| Marge vor Pacht | 30,5 % (Branchen-Richtwert, nicht aus Werlte) |
| Pacht an das Haus | 12 €/m², 5.520 € pro Monat |
| Ausbau | 150.000 € (Annahme des Bauherrn, für diese Fläche knapp, Angebote nötig) |

| Umsatz pro Monat | Gewinn vor Pacht | Gewinn nach Pacht |
|---|---:|---:|
| 30.000 € | 9.150 € | +3.630 € |
| 40.000 € | 12.200 € | +6.680 € |
| **50.000 €** | **15.250 €** | **+9.730 €** |
| 60.000 € | 18.300 € | +12.780 € |
| 70.000 € | 21.350 € | +15.830 € |

Der Gastro-Betrieb deckt seine Pacht ab ca. 18.100 € Umsatz im Monat. Der Lohn des Bauherrn ist nicht gerechnet. Ausführliche Gestaltung, Grundriss, Speisekarte und Personalplan stehen im Gastro-Konzept.

# 5 Kosten

| Posten | Rechnung | Betrag | Anteil |
|---|---|---:|---:|
| Grundstück inkl. Steuer und Notar | 960 m² × 230 € + ca. 7 % | 236.256 € | 5,3 % |
| Bau, Massivbau | 1.540 m² × 2.200 € | 3.388.000 € | 75,4 % |
| Abschlag Holzbau Staffelgeschoss | 460 m² × 400 € | −184.000 € | -4,1 % |
| Dachterrasse rundum | 72 m² × 450 € | 32.400 € | 0,7 % |
| Baunebenkosten | 15 % vom Bau | 485.460 € | 10,8 % |
| Mehrkosten Effizienzhaus 40 und QNG | 3 % auf Bau inkl. Nebenkosten | 111.656 € | 2,5 % |
| Gastro-Ausbau | Annahme Bauherr | 150.000 € | 3,3 % |
| Finanzierungskosten | Bauzeit, Bereitstellung, Anlaufzeit | 271.066 € | 6,0 % |
| **Gesamtkosten** | | **4.490.838 €** | **100 %** |

*Das entspricht 2.916 € je m² BGF. Baukosten von 2.200 €/m² (Bekanntenpreis des Bauherrn) und die Baunebenkosten sind durch Angebote von Bauunternehmen und Zimmerei zu belegen. QNG steht für das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude.*

# 6 Finanzierung mit KfW-Krediten

Das Vorhaben wird zu 100 % fremdfinanziert. Der Bauherr bringt kein Eigenkapital ein. Die Kosten werden mit den zinsverbilligten KfW-Krediten „Klimafreundlicher Neubau“ und einem Darlehen der Hausbank gedeckt. Die KfW zahlt im Neubau keinen Zuschuss, der Vorteil ist der niedrigere Zins.

| Programm | Wofür | Rahmen (mit QNG) | Im Projekt | Zins |
|---|---|---|---|---|
| KfW 297 | selbst genutzte Wohnungen | bis 150.000 € je Wohnung | 0 € | 2,50 % |
| KfW 298 | vermietete Wohnungen | bis 150.000 € je Wohnung | 1.200.000 € | 2,50 % |
| KfW 299 | Gastro (Nichtwohngebäude) | bis 2.000 € je m² Nettogrundfläche | 782.000 € | 3,00 % |
| Hausbank | Rest inkl. Bauzeitzinsen | – | 2.508.838 € | 4,00 % |
| **Summe** | | | **4.490.838 €** | **3,43 %** |

### Voraussetzungen und Hinweise

- Effizienzhaus 40 (Wohnen) bzw. Effizienzgebäude 40 (Gastro) und QNG-Zertifikat für den vollen Kreditrahmen. Mehrkosten angenommen mit 3 % der Baukosten.
- Heizung ohne Öl, Gas und Biomasse, zum Beispiel Wärmepumpe oder Fernwärme. Ein Energieeffizienz-Experte plant und bestätigt den Standard.
- Antrag über die Hausbank vor Baubeginn (Vorhabenbeginn). Es gibt keinen Rechtsanspruch, der Zins gilt am Tag der Zusage.
- Wohnteil (297/298) und Gastro (299) werden bei gemischter Nutzung getrennt gefördert. Das Programm 297 gilt für selbst genutzte Wohnungen, 298 für vermietete, die Konditionen sind gleich. Im Rechenmodell sind alle 8 Wohnungen vermietet (298), eine Selbstnutzung lässt sich im Blatt Annahmen einstellen.
- Die KfW-Zinsen in den Quellen (Ratgeber, Oktober 2026) schwanken zwischen 0,6 % und 3,05 %. Angesetzt sind 2,5 % (Wohnen) und 3,0 % (Gastro). Die Hausbank und die KfW müssen die Konditionen bestätigen.

### Bau- und Anlaufzeit

Das Grundstück wird zu Beginn bezahlt, die Baukosten fließen über 15 Monate. Danach folgen 12 Monate tilgungsfreie Anlaufzeit, in der nur Zinsen anfallen und von der Hausbank mitfinanziert werden (mit der Bank zu verhandeln). Zinsen und Bereitstellungsgebühr (3 % p. a. ab Monat 7 auf die noch nicht abgerufene Bausumme) betragen in dieser Zeit 271.066 €. Zu Beginn der Rückzahlung stehen 4.490.838 € Darlehen.

# 7 Abzahlungsplan

Die Darlehen werden als Annuitätendarlehen (gleichbleibende Rate) mit 1 % Anfangstilgung zurückgezahlt. Rate = Darlehen × (Zins + Tilgung) / 12. Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre, danach wird der gleiche Zins angenommen. Der vollständige monatliche Plan über 35 Jahre steht im Excel-Blatt „Tilgungsplan“, eine Jahresübersicht im Blatt „Tilgung Jahre“.

| Darlehen | Betrag bei Rate-Start | Zins | Tilgung | Rate / Monat | Rate / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| KfW Wohnen (297, 298) | 1.200.000 € | 2,50 % | 1,00 % | 3.500 € | 42.000 € |
| KfW Gastro (299) | 782.000 € | 3,00 % | 1,00 % | 2.607 € | 31.280 € |
| Hausbank | 2.508.838 € | 4,00 % | 1,00 % | 10.453 € | 125.442 € |
| **Summe** | **4.490.838 €** | **3,43 %** | | **16.560 €** | **198.722 €** |

| Jahr | Zinsen | Tilgung | Kapitaldienst | Restschuld Jahresende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153.102 € | 45.620 € | 198.722 € | 4.445.217 € |
| 2 | 151.512 € | 47.210 € | 198.722 € | 4.398.008 € |
| 3 | 149.866 € | 48.856 € | 198.722 € | 4.349.151 € |
| 5 | 146.391 € | 52.331 € | 198.722 € | 4.246.258 € |
| **10 (Ende Zinsbindung)** | **136.537 €** | **62.185 €** | **198.722 €** | **3.955.746 €** |
| 15 | 124.748 € | 73.974 € | 198.722 € | 3.610.303 € |
| 20 | 110.632 € | 88.090 € | 198.722 € | 3.199.105 € |
| 25 | 93.713 € | 105.009 € | 198.722 € | 2.709.124 € |
| 30 | 73.417 € | 125.304 € | 198.722 € | 2.124.672 € |
| 35 | 49.052 € | 149.670 € | 198.722 € | 1.426.837 € |

Nach 10 Jahren beträgt die Restschuld 3.955.746 €. Die Anschlussfinanzierung ist eingeplant, ein Zinsanstieg um einen Prozentpunkt auf die Restschuld kostet ca. 3.296 € pro Monat mehr. Die Bank kann eine höhere Tilgung verlangen, im Modell ist sie einstellbar.

# 8 Ertrag und Kapitaldienst

| Position | pro Monat | pro Jahr |
|---|---|---|
| Kaltmiete Wohnen (8 Wohnungen) | +8.103 € | +97.235 € |
| Pacht Gastro (460 m² × 12 €) | +5.520 € | +66.240 € |
| Rücklagen (10 % von Miete und Pacht) | −1.362 € | −16.348 € |
| **Nettoertrag Immobilie** | **+12.261 €** | **+147.128 €** |
| Betriebsergebnis Gastro nach Pacht (50.000 € Umsatz) | +9.730 € | +116.760 € |
| **Nettoertrag vor Kapitaldienst** | **+21.991 €** | **+263.888 €** |
| Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) | −16.560 € | −198.722 € |
| **Ergebnis nach Kapitaldienst** | **+5.430 €** | **+65.166 €** |

- **Kapitaldienstdeckung (DSCR):** 1,33 gesamt, 0,74 nur aus Miete und Pacht. Banken verlangen meist mindestens 1,2.
- **Zinsdeckung:** 1,72 (Ertrag vor Kapitaldienst im Verhältnis zu den Zinsen).
- **Anfangsrendite:** 3,28 % (Nettoertrag der Immobilie auf die Gesamtkosten).
- **Break-even:** Das Haus ist ab ca. 32.200 € Gastro-Umsatz im Monat im Plus, alle Raten sind dann bezahlt.

*Der Gastro-Gewinn ist für die Bank der unsichere Teil des Ertrags. Ein Pachtvertrag mit einem Betreiber, der Sicherheiten stellt, und ein überzeugendes Gastro-Konzept sind deshalb entscheidend.*

# 9 Ertragswert und Beleihung

Der Ertragswert wird vereinfacht nach der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) berechnet: Rohertrag minus Bewirtschaftungskosten ergibt den Reinertrag, davon wird die Verzinsung des Bodenwerts abgezogen und der Rest mit einem Vervielfältiger (Barwertfaktor für die Restnutzungsdauer) kapitalisiert. Angesetzt sind ein Liegenschaftszins von 4,5 %, eine Restnutzungsdauer von 80 Jahren und Bewirtschaftungskosten nach üblichen Sätzen. Den verbindlichen Beleihungswert ermittelt der Gutachter der Bank.

| Ertragswert | Betrag |
|---|---|
| Rohertrag pro Jahr (Mieten und Pacht) | 163.475 € |
| Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Instandhaltung, Mietausfall) | −21.842 € |
| **Reinertrag** | **141.634 €** |
| Bodenwert (960 m² × 230 €) | 220.800 € |
| Gebäudeertragswert (Vervielfältiger 21,6) | 2.840.108 € |
| **Ertragswert (Gebäude plus Boden)** | **3.060.908 €** |

| Beleihung | Betrag |
|---|---|
| Sachwert (Bodenwert plus Herstellungskosten des Gebäudes) | 4.054.316 € |
| Beleihungswert (niedrigerer Wert, Sicherheitsabschlag 10 %) | 2.754.817 € |
| Gesamtkosten und Darlehensbedarf | 4.490.838 € |
| **Beleihungsauslauf (Darlehen im Verhältnis zum Beleihungswert)** | **163 %** |
| Ertragswert minus Gesamtkosten | −1.429.929 € |
| Darlehen über dem üblichen Auslauf von 80 % | 2.286.984 € |

### Bewertung

Die Mieten und die Pacht tragen einen Ertragswert von 3,06 Mio. €, die Kosten liegen bei 4,49 Mio. €. Bei 100 % Fremdfinanzierung ergibt sich ein Beleihungsauslauf von 163 %, Banken beleihen üblicherweise nur bis ca. 80 %. Um das Darlehen darstellen zu können, bietet der Bauherr der Bank zusätzliche Sicherheiten an, etwa Grundschulden auf weitere Immobilien, eine Bürgschaft oder Eigenkapital. Rechnerisch geht es um ca. 2,29 Mio. €. Weitere Hebel sind höhere Mieten durch Vorvermietung, niedrigere Baukosten durch die Angebote der Bekannten-Unternehmen und eine Städtebauförderung (Zuschuss der Stadt, noch offen).

## 10 Prognose und Belastungstest

| Jahr | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoertrag vor Kapitaldienst | 263.888 € | 271.864 € | 280.081 € | 288.546 € | 301.727 € |
| Kapitaldienst | −198.722 € | −198.722 € | −198.722 € | −198.722 € | −198.722 € |
| **Ergebnis nach Kapitaldienst** | **65.166 €** | **73.142 €** | **81.359 €** | **89.824 €** | **103.005 €** |
| Kapitaldienstdeckung (DSCR) | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,45 | 1,52 |
| Restschuld Jahresende | 4.445.217 € | 4.349.151 € | 4.246.258 € | 4.136.032 € | 3.955.746 € |

*Annahme: Miete, Pacht und Gastro-Umsatz steigen um 1,5 % pro Jahr, der Kapitaldienst bleibt gleich. Die Kapitaldienstdeckung verbessert sich von 1,33 auf 1,52 in Jahr 10.*

| Belastungstest (pro Monat) | Ergebnis | DSCR | zum Plan |
|---|---|---|---|
| **Plan** | **+5.430 €** | **1,33** | |
| Anschlusszins nach 10 Jahren +1 Prozentpunkt (auf Restschuld) | +2.134 € | 1,11 | −3.296 € |
| Mieten Wohnen −10 % | +4.701 € | 1,28 | −729 € |
| Gastro-Umsatz −20 % | +2.380 € | 1,14 | −3.050 € |
| Gastro-Umsatz −40 % | −670 € | 0,96 | −6.100 € |
| Baukosten +10 % (Kredit steigt entsprechend) | +4.058 € | 1,23 | −1.372 € |
| Gastro fällt ganz aus (keine Pacht, kein Betriebsergebnis) | −9.268 € | 0,44 | −14.698 € |

Die Tests sind vereinfacht. Das Ergebnis reagiert am stärksten auf den Gastro-Umsatz und die Pacht. Bei einem Umsatz −40 % oder einem Ausfall der Gastro reicht der Ertrag nicht mehr für die Raten.

# 11 Prüfung: zwei Wohnungen als Airbnb

Geprüft wurde, ob zwei Wohnungen als Airbnb-Apartments (Kurzzeitvermietung) mehr bringen als langfristige Vermietung. Angesetzt sind eine Auslastung von 50 % (laut Quelle liegt der Emsland-Durchschnitt bei ca. 37 %), Möblierung von 600 €/m² im Kredit, Kosten von 56 % des Umsatzes (Plattform, Reinigung, Nebenkosten, Rücklage) und ein Mindest-Mehrertrag von 300 € pro Monat für den Mehraufwand.

| Zwei Apartments à ... | 45 m² | 60 m² | 83 m² |
|---|---|---|---|
| Preis pro Nacht | 80 € | 95 € | 115 € |
| Netto Airbnb je Apartment und Monat | 535 € | 636 € | 770 € |
| Netto langfristige Miete je Apartment und Monat | 453 € | 604 € | 835 € |
| Möblierung (im Kredit) | 27.000 € | 36.000 € | 49.800 € |
| **Mehrertrag für 2 Apartments pro Monat** | **−60 €** | **−236 €** | **−546 €** |

**Ergebnis: Kurzzeitvermietung lohnt sich nicht. Auch kleine Apartments bringen nach Möblierung, Kapitaldienst und Kosten weniger als langfristige Mieter. Dazu kommen Aufwand für Gäste und Reinigung und bei mehr als 12 Betten Sonderbau-Brandschutz. Alle 8 Wohnungen bleiben deshalb langfristig vermietet.**

# 12 Chancen und Risiken

| Thema | Risiko | Gegenmaßnahme |
|---|---|---|
| Sicherheiten | Beleihungsauslauf 163 % bei 100 % Fremdfinanzierung | Zusätzliche Grundschulden, Bürgschaft, Eigenkapital; Pachtvertrag mit Bonitätsnachweis |
| Gastro-Umsatz | Haus ab ca. 32.000 € Umsatz im Plus; bei Ausfall der Gastro fehlen ca. 14.698 € pro Monat | Konzept, erfahrener Betreiber, Probebetrieb, Pachtstaffel |
| Miete | 11,18 €/m² liegt am oberen Rand der Marktdaten | Vorvermietung, Vergleichsangebote, Einrichtungsqualität |
| Zins | KfW-Zins und Rahmen unsicher, Folgezins nach 10 Jahren offen | Zusage vor Baubeginn, Forward-Darlehen, höhere Tilgung später |
| Genehmigung | 540 m², Staffelgeschoss, Flachdach, Stellplätze | Bauvoranfrage, städtebaulicher Vertrag, Plan B mit kleinerer Grundfläche |
| Standard | KfW verlangt Effizienzhaus 40 mit QNG, Mehrkosten | Energieeffizienz-Experte früh einbinden, Holzbau nutzen |
| Baukosten | Preise sind Annahmen (2.200 €/m²); +10 % kosten ca. 1.400 € im Monat | Festpreisangebote Bauunternehmen und Zimmerei |

Chancen: zentrale Lage am neuen Marktplatz, Holzbau und Eigenleistung der Partner aus dem Bekanntenkreis, zinsverbilligte KfW-Kredite, Spielraum beim Gastro-Umsatz (Terrasse, Feiern, Catering sind nicht eingerechnet).

# 13 Zeitplan und nächste Schritte

| Zeitpunkt | Schritt |
|---|---|
| Oktober 2026 | Gespräch mit der Stadt: Preis, Förderung, Stellplätze, Zulässigkeit der 540 m² |
| November 2026 | Architekt beauftragen, Baufenster, Höhen und Geschosse schriftlich klären, Energieeffizienz-Experte für Effizienzhaus 40 und QNG |
| Dezember 2026 | Hausbank: Finanzierung, Anlaufzeit, KfW 297, 298, 299 und Sicherheiten klären |
| Q1 2027 | Städtebaulicher Vertrag, Bauantrag, Festpreisangebote, KfW-Antrag über die Hausbank vor Baubeginn |
| Mitte 2027 | Baubeginn, 15 Monate Bauzeit |
| Ende 2028 | Fertigstellung und Eröffnung zusammen mit der neuen Mitte |

# 14 Anlagen und Unterlagen für die Bank

Das Rechenmodell Bankunterlagen_Baufeld3.xlsx enthält Übersicht, Annahmen, Flächen und Mieten, Kosten und Finanzierungsplan, Bauphase, Abzahlungsplan (monatlich und jährlich), Ertrag und Kapitaldienst, Gastro-Betrieb, Ertragswert, Prognose, Belastungstest, Airbnb-Prüfung und die vollständige Checkliste der Unterlagen. Die wichtigsten Unterlagen:

| Nr. | Unterlage | Status |
|---|---|---|
| 1 | Projekt: Businessplan (Word) und Präsentation | vorhanden |
| 2 | Projekt: Rechenmodell mit Finanzierungs- und Tilgungsplan | vorhanden |
| 3 | Projekt: Gastro-Konzept mit Gestaltung | vorhanden |
| 4 | Projekt: Lageplan, Flurkarte, Grundbuchauszug | offen |
| 5 | Projekt: Bebauungsplan Nr. 123, 1. Änderung und Konzeptheft | teilweise |
| 6 | Projekt: Grundstückskaufvertrag oder Reservierung der Stadt | offen |
| 7 | Bau: Entwurfspläne, Flächen- und Wohnflächenberechnung | offen |
| 8 | Bau: Baubeschreibung | offen |
| 9 | Bau: Bauvoranfrage oder Baugenehmigung | offen |
| 10 | Bau: Kostenberechnung nach DIN 276 und Angebote | offen |
| 11 | Bau: Bauzeitenplan | vorhanden |
| 12 | KfW: Bestätigung Energieeffizienz-Experte (Effizienzhaus 40) | offen |
| 13 | KfW: QNG-Zertifizierung (Konzept und Zertifizierer) | offen |
| 14 | KfW: Heizkonzept ohne Öl, Gas und Biomasse | offen |
| 15 | Einnahmen: Mietaufstellung und Mietkalkulation | vorhanden |
| 16 | Einnahmen: Pachtvertrag Gastro (Entwurf) | offen |
| 17 | Einnahmen: Vorvermietungsabsichten | offen |
| 18 | Betrieb: Gastro-Kalkulation mit Wareneinsatz, Personal, Umsatz | vorhanden |
| 19 | Betrieb: Nachweis Gastro-Erfahrung, Lebenslauf, Konzession | offen |
| 20 | Person: Selbstauskunft und Vermögensübersicht | offen |
| 21 | Person: Einkommensnachweise, Steuerbescheide, BWA, Schufa | offen |
| 22 | Person: Nachweis weiterer Sicherheiten | offen |
| 23 | Sicherheit: Wertermittlung / Beleihungswert | offen |
| 24 | Sicherheit: Versicherungen | offen |

*Weitere Anlagen: Präsentation (Neue-Mitte-Werlte_Baufeld3_8-Wohnungen_Grosse-Gastro-EG.pptx), Gastro-Konzept (Neue-Mitte-Werlte_Baufeld3_Gastro-Konzept.pptx).*